

OPERE PUBBLICHE CIMITERIALI REALIZZATE DA AFC TORINO SPA ANNI 2015 – 2020

INDICATORI DI COSTO

INDICATORI DI TEMPO

| ANNO | CIG | CUP | DIREZIONE | OPERA | TIPO PROCEDURA (EX ANAC) | N° PARTECIPANTI | AGGIUDICATARI | BASE DI GARA | AGGIUDICATO | LIQUIDATO | DELTA | DELTA % | INIZIO LAVORI | CONSEGNA PREVISTA | CONSEGNA EFFETTIVA | DELTA | DELTA% | |
|------|------------|-----------------|---------------------------------------|--|--|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|---------------|-------------------|--|-------|---------|--|
| 2013 | 5157541977 | - | DIREZIONE SERVIZI TECNICI E SICUREZZA | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO CIMITERI COMPARTO NORD | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 13 | 05624900014 - ALVIT S.R.L. - PARTECIPANTE SINGOLO/INVITATO | € 977.641,05 | € 977.641,05 | € 933.957,87 | -€ 43.683,18 | -4,47% | 04/09/2013 | 04/09/2015 | 04/09/2015 | +0 | +0,00% | |
| 2013 | 515757123B | - | DIREZIONE SERVIZI TECNICI E SICUREZZA | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO CIMITERI COMPARTO SUD | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 7 | 08066951008 - VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE - PARTECIPANTE SINGOLO/INVITATO | € 970.226,43 | € 970.226,43 | € 935.874,53 | -€ 34.351,90 | -3,54% | 06/09/2013 | 06/09/2015 | 05/11/2015 | +60 | +8,22% | |
| 2013 | 5387736465 | B14B13000340005 | DIREZIONE SERVIZI TECNICI E SICUREZZA | CIMITERO PARCO - RIPRISTINO RETI IDRICHE ED IMPIANTISTICHE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 5 | 02577850106 - LA COMMERCIALE S.R.L. - MANDATARIA; 03318970104 - FENU COSTRUZIONI S.R.L. - MANDANTE | € 687.700,00 | € 513.334,79 | € 483.766,71 | -€ 29.568,08 | -5,76% | 14/07/2014 | 13/07/2015 | 23/09/2015 | +72 | +19,78% | |
| 2014 | 5386925722 | B14B13000340005 | DIREZIONE SERVIZI TECNICI E SICUREZZA | CIMITERO MONUMENTALE AREA 3-4 - REALIZZAZIONE RETE DI ADDUZIONE IDRICA | 01-PROCEDURA APERTA | 142 | 03673620161 - ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C.S.R.L. - CAPOGRUPPO; 02808870170 - I.M.I. DI PIANTONI EZIO & C. S.N.C. - MANDANTE | € 675.278,00 | € 501.917,92 | € 501.917,92 | € 0,00 | 0,00 | 26/01/2015 | 25/01/2016 | 09/11/2015 | +77 | -21,15% | |
| 2014 | 5997482EB3 | B14B14000280004 | DIREZIONE SERVIZI TECNICI E SICUREZZA | CIMITERO PARCO CAMPO 48 - REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO DI SEPOLTURA (784 LOCULI) | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 96 | 06808860016 - RABBONE DI RABBONE R. E C. SNC - PARTECIPANTE SINGOLO/INVITATO | € 954.354,45 | € 695.818,46 | € 689.513,41 | -€ 6.305,05 | -0,9% | 12/02/2015 | 21/09/2015 | 16/10/2015 | +25 | +11,31% | |
| 2015 | 622254703B | B14E15000150005 | DIREZIONE SERVIZI TECNICI E SICUREZZA | CIMITERO MONUMENTALE - VII AMPLIAZIONE - COMPLESSO GR. 28-29 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE (2830 LOCULI) | 01-PROCEDURA APERTA | 119 | 07970850967 - ITINERA SOC. COOP. - PARTECIPANTE SINGOLO/INVITATO | € 1.147.166,56 | € 828.002,16 | € 712.389,44 | -€ 115.612,72 | -14,0% | 21/07/2015 | 05/07/2016 | 08/05/2017 | +307 | +87,71% | |
| 2015 | 6338316FDO | - | DIREZIONE SERVIZI TECNICI E SICUREZZA | CIMITERI MONUMENTALE, SASSI E ABBADIA DI STURA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO, MESSA IN SICUREZZA, FORNITURA MATERIALI ORD. (LOTTO 1 COMPARTO NORD) | 01-PROCEDURA APERTA | 100 | 04788971002 - G.I. GENERALI IMPIANTI S.R.L. - PARTECIPANTE SINGOLO/INVITATO | € 1.814.166,46 | € 1.814.166,46 | € 1.602.681,16 | -€ 211.485,30 | -12% | 26/11/2015 | 27/11/2017 | 26/05/2018 | +180 | - | interventi a misura fino alla concorrenza della base di gara - ribasso 29,323%; l'appalto di manutenzione ordinaria è stato prorogato di 180 giorni ai sensi del Codice degli appalti Dlgs 50/2018 art. 106 c.11. La proroga non può essere utilmente considerata ai fini della valutazione di scostamenti di tempo nella consegna |
| 2015 | 63383224C7 | - | DIREZIONE SERVIZI TECNICI E SICUREZZA | CIMITERI PARCO, CAVORETTO E MIRAFIORI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO, MESSA IN SICUREZZA, FORNITURA MATERIALI ORD. (LOTTO 2 COMPARTO SUD) | 01-PROCEDURA APERTA | 107 | 08022390010 - TERRA COSTRUZIONI S.R.L. - PARTECIPANTE SINGOLO/INVITATO | € 978.416,65 | € 978.416,65 | € 943.064,89 | -€ 35.351,76 | -3,6% | 01/12/2015 | 27/11/2017 | 26/05/2018 | +180 | - | interventi a misura fino alla concorrenza della base di gara - ribasso 29,347%; l'appalto di manutenzione ordinaria è stato prorogato di 180 giorni ai sensi del Codice degli appalti Dlgs 50/2018 art. 106 c.11. La proroga non può essere utilmente considerata ai fini della valutazione di scostamenti di temponeella consegna |
| 2018 | 7512855C10 | - | AMMINISTRATORE DELEGATO | CIMITERI MONUMENTALE, SASSI E ABBADIA DI STURA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA CIMITERI COMPARTO NORD | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 10 | 08455980014 - EDILGAMMA S.R.L. - PARTECIPANTE SINGOLO/INVITATO (A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATT. CON M&G COSTRUZIONI S.R.L.) | € 964.584,04 | € 331.044,93 | € 105.015,96 | -€ 226.028,97 | -68,3% | 27/10/2020 | 16/11/2021 | | | | |
| | | | | | | | 03274360787 - M&G COSTRUZIONI S.R.L. | | € 687.377,43 | € 328.572,65 | -€ 358.804,78 | -52,2% | 13/11/2018 | 13/11/2020 | DETERMINA RISOLUZIONE CONTRATTUALE N.171/2020 DEL 15/09/2020 | | | |
| 2018 | 7512871945 | - | AMMINISTRATORE DELEGATO | CIMITERI PARCO, CAVORETTO E MIRAFIORI E SEDE - LAVORI DI MANUT. ORD., PRONTO INT. E MESSA IN SIC. CIMITERI COMPARTO SUD E SEDE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 7 | 10586060013 - NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. - PARTECIPANTE SINGOLO/INVITATO | € 844.551,51 | € 600.979,61 | € 638.853,12 | € 37.873,51 | 6,3% | 14/11/2018 | 15/09/2021 | | | | |
| 2019 | 7575834FF9 | B19G18000020005 | PRESIDENTE | CIMITERO MONUMENTALE - LAVORI DI REALIZZAZIONE SACRARIO THYSSEN | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 7 | GDGMLE73E17E379J - GUADAGNO EMILIO - PARTECIPANTE SINGOLO/INVITATO (A SEGUITO RESCISS. CONTRATT. CON CO.GE.SI) | € 178.394,51 | € 139.499,03 | € 121.866,32 | -€ 17.632,71 | -12,6% | 25/11/2019 | 15/04/2021 | | | | |
| | | | | | | | 11032900018 - CO.GESI SRL | | € 140.032,92 | € 4.132,40 | -€ 135.900,52 | -97,0% | 20/12/2018 | 06/04/2019 | DETERMINA RISOLUZIONE CONTRATTUALE N.108/2019 DEL 17/05/2019 | | | |

OPERE PUBBLICHE CIMITERIALI REALIZZATE DA AFC TORINO SPA ANNI 2015 – 2020

| ANNO | CIG | CUP | DIREZIONE | OPERA | TIPO PROCEDURA (EX ANAC) | N° PARTECIPANTI | AGGIUDICATARI | INDICATORI DI COSTO | | | | | INDICATORI DI TEMPO | | | | |
|------|------------|-----------------|-------------------------|--|---|-----------------|---|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------|--------|
| | | | | | | | | BASE DI GARA | AGGIUDICATO | LIQUIDATO | DELTA | DELTA % | INIZIO LAVORI | CONSEGNA PREVISTA | CONSEGNA EFFETTIVA | DELTA | DELTA% |
| 2019 | 76475562DB | B16D18000040005 | AMMINISTRATORE DELEGATO | CIMITERO MONUMENTALE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSI LOCULI GR.30-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 18 | 07933950011 - IMPRESA PIAZZA SRL – MANDATARIA; 08896090019 - QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. - MANDANTE | € 986.588,75 | € 702.174,98 | € 681.606,51 | -€ 20.568,47 | -2,9% | 07/03/2019 | 22/10/2020 | IN ATTESA COLLAUDO FINALE | | |
| 2020 | 8331843659 | - | PRESIDENTE | CIM. PARCO CAMPO 21 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO LOCULI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 12 | 03931210615 - DGF COSTRUZIONI S.R.L. - PARTECIPANTE SINGOLO/INVITATO | € 945.118,56 | € 683.742,07 | € 0,00 | -€ 683.742,07 | -100,0% | 11/01/2021 | 11/01/2024 | | | |
| 2021 | 8413285E67 | B16D17000210005 | PRESIDENTE | M.S. PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURE NEI CIMITERI DI TORINO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 6 | 03607420043 - DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE SRL - PARTECIPANTE SINGOLO/INVITATO | € 604.150,44 | € 440.334,62 | € 0,00 | -€ 440.334,62 | -100,0% | 11/03/2021 | 03/02/2022 | | | |

Aggiornato al 23/03/2021